



Raport o postępie

lp	2012	2013												2014					Postęp prac [%]	Raport o postępie prac	
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.	II kw.	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5			
1																			0%		
2																			0%		
3																			0%		
4																			0%		
5																			0%		
6																					
7																			0%		
8																			0%		
9																			0%		
10																			0%		
11																			0%		
12																			0%		
13																			0%		
15																			41%	(Finansowo)	
16																			95%	uzgodniono przebiegi rurociągów	
17																			95%	wykonano projekty wstępne	
18																			75%	złożono część map na pozwolenia	
19																			65%	rozpoczęto projekty szczegółowe	
20																			90%		
21																			90%		
22																			51%	wykonano 33 km trasy	
23																			51%	wykonano 33 km trasy	
24																			60%	wykonano 1 320 m przycisków	
25																			0%		
26																			0%		
27																			0%	(Finansowo)	
28																			85%	zaprojektowano większość tras	



Raport o postępie

lp		2012	2013												2014					Raport o postępie prac				
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.			II kw.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu		
29	uzgadnianie topologii sieci																				85%	uzgodniono przebiegi światłowodów		
30	projekt techniczny																					50%	rozpoczęto projekty szczegółowe	
31	uzyskanie aprobaty																					35%	trwa uzyskiwanie aprobat	
32	zakupy materiałów																					0%		
33	kompletacja akcesoriów																					0%		
34	wciąganie światłowodów																					0%		
35	montaż muf i zakończeń																					0%		
36	podłączenia do punktów styku																					0%		
37	pomiary reflektometryczne																					0%		
38	prace wykończeniowe																					0%		
39	testy i odbiory																					0%		
40	Budowa sieci radiowej i radiolinii																					0%	(Finansowo)	
41	planowanie radiowe																					100%	wykonano koncepcję i I wersję planowania	
42	uzgadnianie obszarów i zasięgów																					90%	uzgodniono obszary objęte propagacją	
43	pomiary w terenie																					100%	wykonano pomiary	
44	projekt techniczny																					90%	wykonano 20 projektów masztów	
45	zawarcie umów dzierżawnych																					0%		
46	kompletacja masztów																					0%		
47	budowa masztów																					0%		
48	montaż i posadowienie masztów																					0%		
49	podłączenie urządzeń																					0%		
50	doprowadzenie zasilania																					0%		
51	prace wykończeniowe																					0%		
52	instalacja oprzyrządowania																					0%		
53	okablowanie radiolinii																					0%		
54	rozruch systemu																					0%		
55	testy i pomiary																					0%		
56	Zakup i instalacja elementów aktywnych																					0%	(Finansowo)	
57	Projekt techniczny części aktywnej																					10%	Wykonano 1 wersję koncepcji w części aktywnej	
58	Sieć przewodowa																					0%		
59	Zamówienie urządzeń																					100%		
60	Dostawa urządzeń do wykonawcy																					100%		
61	Prekonfiguracja sieci przewodowej																					0%		
62	Montaż urządzeń																					0%		
63	Konfiguracja sieci przewodowej																					0%		



Raport o postępie

lp		2012	2013												2014					Raport o postępie prac		
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.			II kw.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu	
64	Sieć radiowa																		0%			
65	Zamówienie urządzeń																		0%			
66	Dostawa urządzeń do wykonawcy																		0%			
67	Prekonfiguracja sieci radiowej																		0%			
68	Konfiguracja sieci radiowej - radiolinie																		0%			
69	Konfiguracja sieci radiowej - stacje bazowe																		0%			
70	Konfiguracja terminali																		0%			
71	Serwery																		0%			
72	Zamówienie urządzeń																		0%			
73	Dostawa urządzeń do wykonawcy																		0%			
74	Prekonfiguracja serwerów																		0%			
75	Montaż serwerów																		0%			
76	Konfiguracja usług na serwerach																		0%			
77	Budowa sieci administracyjnej																		0%			
78	Konfiguracja serwerów i usług																		0%			
79	Testy akceptacyjne/odbioru																		0%			
80	Testy: Sieć przewodowa																		0%			
81	Testy: Sieć radiowa																		0%			
82	Testy: Sieć radiowa OB.																		0%			
83	Testy: Usługi na serwerach																		0%			
84	Dokumentacja: sieć przewodowa																		0%			
85	Dokumentacja: sieć radiowa																		0%			
86	Dokumentacja: Usługi na serwerach																		0%			
87	Próby																		0%			
88	Odbiory																		0%			
89	Obsługa Beneficjentów Ostatecznych																		0%			
90	Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych																		0%			
91	Szkolenia dla OB. Oraz szkolenia w ramach działań koordynacyjnych																		0%	Szkolenia typ A		
92	Szkolenia dla lokalnych administratorów																		0%	Szkolenia typ B		