

Raport o postępie

lp	Zadanie	2012		2013												2014					Raport o postępie prac		
		IV kw.	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.		II kw.	Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2					3	4	5
31	uzyskanie aprobaty																			35%	trwa uzyskiwanie aprobat		
32	zakupy materiałów																			0%			
33	kompletacja akcesoriów																			0%			
34	wciąganie światłowodów																			0%			
35	montaż muf i zakończeń																			0%			
36	podłączenia do punktów styku																			0%			
37	pomiary reflektometryczne																			0%			
38	prace wykończeniowe																			0%			
39	testy i odbiory																			0%			
40	Budowa sieci radiowej i radiolinii																			0%	(Finansowo)		
41	planowanie radiowe																			90%	wykonano koncepcję i I wersję planowania		
42	uzgadnianie obszarów i zasięgów																			90%	uzgodniono obszary objęte propagacją		
43	pomiary w terenie																			100%	wykonano część pomiarów		
44	projekt techniczny																			25%	wykonano 6 projektów masztów		
45	zawarcie umów dzierżawnych																			0%			
46	kompletacja masztów																			0%			
47	budowa masztów																			0%			
48	montaż i posadowienie masztów																			0%			
49	podłączenie urządzeń																			0%			
50	doprowadzenie zasilania																			0%			
51	prace wykończeniowe																			0%			
52	instalacja oprzyrządowania																			0%			
53	okablowanie radiolinii																			0%			
54	rozruch systemu																			0%			
55	testy i pomiary																			0%			
56	Zakup i instalacja elementów aktywnych																			0%	(Finansowo)		
57	Projekt techniczny części aktywnej																			0%	Wykonano 1 wersję koncepcji w części aktywnej		
58	Sieć przewodowa																			0%			
59	Zamówienie urządzeń																			0%			
60	Dostawa urządzeń do wykonawcy																			0%			
61	Prekonfiguracja sieci przewodowej																			0%			
62	Montaż urządzeń																			0%			
63	Konfiguracja sieci przewodowej																			0%			
64	Sieć radiowa																			0%			
65	Zamówienie urządzeń																			0%			
66	Dostawa urządzeń do wykonawcy																			0%			

Raport o postępie

l m n o p q r s t u

lp		2012	2013										2014					Raport o postępie prac			
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.						II kw.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu
67	Prekonfiguracja sieci radiowej																		0%		
68	Konfiguracja sieci radiowej - radiolinie																		0%		
69	Konfiguracja sieci radiowej - stacje bazowe																		0%		
70	Konfiguracja terminali																		0%		
71	Serwery																		0%		
72	Zamówienie urządzeń																		0%		
73	Dostawa urządzeń do wykonawcy																		0%		
74	Prekonfiguracja serwerów																		0%		
75	Montaż serwerów																		0%		
76	Konfiguracja usług na serwerach																		0%		
77	Budowa sieci administracyjnej																		0%		
78	Konfiguracja serwerów i usług																		0%		
79	Testy akceptacyjne/odbioru																		0%		
80	Testy: Sieć przewodowa																		0%		
81	Testy: Sieć radiowa																		0%		
82	Testy: Sieć radiowa OB.																		0%		
83	Testy: Usługi na serwerach																		0%		
84	Dokumentacja: sieć przewodowa																		0%		
85	Dokumentacja: sieć radiowa																		0%		
86	Dokumentacja: Usługi na serwerach																		0%		
87	Próby																		0%		
88	Odbiory																		0%		
89	Obsługa Beneficjentów Ostatecznych																		0%		
90	Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych																		0%		
91	Szkolenia dla OB. Oraz szkolenia w ramach działań koordynacyjnych																		0%	Szkolenia typ A	
92	Szkolenia dla lokalnych administratorów																		0%	Szkolenia typ B	