

Raport o postępie

lp		2012	2013												2014					Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu	
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.			II kw.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Raport o postępie prac			
1	Zakup i dostawa komputerów dla OB.																			0%			
2	Zakup terminali abonenckich																				0%		
3	Zakup komputerów dla LPK																				0%		
4	Zakup czytniki kart chip																				0%		
5	Zakup kart Chip																				0%		
6	Opłaty za pozwolenia radiowe																						
7	Instalacja i podłączenie terminali abonenckich																						
8	kompletacja terminali i materiałów pomocniczych																				0%		
9	projekt techniczny																				0%		
10	instalacja terminali																				0%		
11	testy połączeń																				0%		
12	zakończenie instalacji terminali																				0%		
13	testy i rozruch całego systemu																				0%		
15	Wykonanie kanalizacji kablowej																						
16	uzgodnienia																				95%	uzgodniono przebiegi rurociągów	
17	projektowanie																				95%	wykonano projekty wstępne	
18	uzyskanie pozwoleń																				55%	złożono część map na pozwolenia	
19	projekt techniczny																				55%	rozpoczęto projekty szczegółowe	
20	zakupy materiałów																				10%		
21	wytczenie geodezyjne																				0%		
22	prace ziemne																				5%		
23	budowa kanalizacji, studni kablowych																				5%		
24	realizacja przejść technologicznych																				5%		
25	prace wykończeniowe																				0%		
26	testy i odbiory																				0%		
27	Budowa sieci światłowodowej z materiałem																						
28	projektowanie																				85%	zaprojektowano większość tras	
29	uzgadnianie topologii sieci																				85%	uzgodniono przebiegi światłowodów	
30	projekt techniczny																				35%	rozpoczęto projekty szczegółowe	

Raport o postępie

lp		2012	2013												2014					Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.			II kw.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Raport o postępie prac		
	<b>Zadanie</b>																					
31	uzyskanie aprobaty																			35%	trwa uzyskiwanie aprobat	
32	zakupy materiałów																			0%		
33	kompletacja akcesoriów																			0%		
34	wciąganie światłowodów																			0%		
35	montaż muf i zakończeń																			0%		
36	podłączenia do punktów styku																			0%		
37	pomiary reflektometryczne																			0%		
38	prace wykończeniowe																			0%		
39	testy i odbiory																			0%		
40	<b>Budowa sieci radiowej i radiolinii</b>																					
41	planowanie radiowe																			60%	wykonano koncepcję i I wersję planowania	
42	uzgadnianie obszarów i zasięgów																			60%	uzgodniono obszary objęte propagacją	
43	pomiary w terenie																			50%	wykonano część pomiarów	
44	projekt techniczny																			30%	rozpoczęto prace nad projektem technicznym	
45	zawarcie umów dzierżawnych																			0%		
46	kompletacja masztów																			0%		
47	budowa masztów																			0%		
48	montaż i posadowienie masztów																			0%		
49	podłączenie urządzeń																			0%		
50	doprowadzenie zasilania																			0%		
51	prace wykończeniowe																			0%		
52	instalacja oprzyrządowania																			0%		
53	okablowanie radiolinii																			0%		
54	rozruch systemu																			0%		
55	testy i pomiary																			0%		
56	<b>Zakup i instalacja elementów aktywnych</b>																					
57	Projekt techniczny części aktywnej																			10%	Wykonano 1 wersję koncepcji w części aktywnej	
58	<b>Sieć przewodowa</b>																			0%		
59	Zamówienie urządzeń																			0%		
60	Dostawa urządzeń do wykonawcy																			0%		
61	Prekonfiguracja sieci przewodowej																			0%		
62	Montaż urządzeń																			0%		
63	Konfiguracja sieci przewodowej																			0%		
64	<b>Sieć radiowa</b>																			0%		
65	Zamówienie urządzeń																			0%		
66	Dostawa urządzeń do wykonawcy																			0%		

Nazwa Beneficjenta: Gmina Moszczenica

Tytuł projektu: E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Raport o postępie

Ip		2012	2013												2014					Postęp prac [%]	Opis wykonanych prac, dostarczonych dokumentów, produktów	Wykaz dostarczonych materiałów/sprzętu
		IV kw	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.			I kw.			II kw.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Raport o postępie prac		
Zadanie																						
67	Prekonfiguracja sieci radiowej																			0%		
68	Konfiguracja sieci radiowej - radiolinie																			0%		
69	Konfiguracja sieci radiowej - stacje bazowe																			0%		
70	Konfiguracja terminali																			0%		
71	<b>Serwery</b>																			0%		
72	Zamówienie urządzeń																			0%		
73	Dostawa urządzeń do wykonawcy																			0%		
74	Prekonfiguracja serwerów																			0%		
75	Montaż serwerów																			0%		
76	Konfiguracja usług na serwerach																			0%		
77	<b>Budowa sieci administracyjnej</b>																			0%		
78	Konfiguracja serwerów i usług																			0%		
79	<b>Testy akceptacyjne/odbiory</b>																			0%		
80	Testy: Sieć przewodowa																			0%		
81	Testy: Sieć radiowa																			0%		
82	Testy: Sieć radiowa OB.																			0%		
83	Testy: Usługi na serwerach																			0%		
84	Dokumentacja: sieć przewodowa																			0%		
85	Dokumentacja: sieć radiowa																			0%		
86	Dokumentacja: Usługi na serwerach																			0%		
87	Próby																			0%		
88	Odbiory																			0%		
89	<b>Obsługa Beneficjentów Ostatecznych Serwisy/support urządzeń aktywnych</b>																			0%		
90	<b>Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych</b>																			0%		
91	Szkolenia dla OB.																			0%	Szkolenia typ A	
92	Szkolenia dla lokalnych administratorów																			0%	Szkolenia typ B	